

**STAROSTWO POWIATOWE  
w ŁOMŻY**

ul. Szosa Zambrowska 1/27  
18-400 Łomża  
tel. 86 215 69 00, fax 86 215 69 04

.....  
pieczęć jednostki

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH w 2020r.**

Lp.	Nazwa inwestycji (tytuł projektu, nr drogi, gmina)	Czas realizacji	Wartość projektu	Źródło finansowania	Długość odcinka (w km)
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I, km rob. 0+000,00-2+245,70, gm. Łomża (+ nadzór przyrodniczy)	inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin, zakończenia: 13.11.2020r.	4 120 030,95 zł	Środki własne: 469 415,48 zł Środki Gminy: 466 417,00 zł Dotacja FDS: 3 184 198,47 zł	2,24
2.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 o dł. ok 2960,03m, gm. Jedwabne(+ nadzór archeologiczny)	inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin, zakończenia: 13.11.2020r.	4 157 743,92 zł	Środki własne: 438 587,10 zł Środki Gminy: 436 129,00 zł Dotacja FDS: 3 283 027,82 zł	2,96
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 677 – Sierzpuły Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lok. 1+825,0 - 2+731,46, gm. Śniadowo	inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin, zakończenia: 13.11.2020r.	868 265,68 zł	Środki własne: 86 826,14 zł Środki Gminy: 86 827,00 zł Dotacja FDS: 694 612,54zł	0,91

4.	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe, gm. Piątnica	16.09.2019 21.05.2020 (inwestycja zakończona)	4 051 038,62	Środki własne: 1 131 399,62 zł Środki Gminy: 1 103 296,00 zł Dotacja z rezerwy: 1 816 403,00 zł	1,00
----	---	---	--------------	--	------

05.06.20  
.....  
(data i podpis)

**STAROSTA**  
Lech Marek Szablowski